Sitzung zur Festlegung von Instandhaltungsmaßnahmen der Feldwege in BIMA.

Datum / Ort:

05.Nov. 2025, 19:00Uhr, Rathaus Billigheim

Anwesend

Andreas Pfalzgraf, Christian Wahl, Felix Lang, Matthias Leonhardt, Michael Staab, Philipp Hoffmann, Ralf Hauck, Volker Bangerth (Mitschrieb)

Top 1: Zusammenfassung der bisherigen Aktivitäten durch Volker Bangerth.

Top2: Festlegung notwendige Instandhaltungsmaßnahmen.

Die Vertreter der Bauern- und Winzerschaft stellen die Maßnahmen vor und diskutieren diese. Das Ergebnis ist in der Tabelle am Ende des Mitschriebs und auf folgender „Google-Maps-Seite“ dokumentiert: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18FI6dpan5lOPeYZIe1Lb1fMoOaCClqY&usp=sharing.

Top3: Weiteres Vorgehen.

#	Aktion	Anmerkung
1	Sanierung Weg Wahlhof zu Reithalle.	Beauftragung Firma durch Beschluss Gemeinderat
2	Einbringen anfallendes Fräsgut bei der Sanierung L544 (falls möglich).	Andreas Pfalzgraf klärt Machbarkeit / Rahmenbedingungen
3	Detail-Dokumentation der Einzelmaßnahmen in beigefügter Liste.	Volker Bangerth dokumentiert Art / Koordinaten / Länge / Breite und macht Bilder
4	Bauern und Winzernschaft (B&W) schlägt folgende Strategie vor:	
	B&W erstellt Liste mit kleineren Maßnahmen, die vom Bauhof umgesetzt werden könnten und stimmt diese mit Bauhof ab. Bsp.: Schotter ausbessern, Risse in Asphaltdecke mit Kalt-Asphalt ausbessern o.ä.	
	Bauhof setzt Maßnahmen aus Liste schrittweise um.	
	Aktuelle Feldwege-Beiträge werden in 2026 beibehalten.	
	Ende 2026 gibt B&W Stellungsnahme an Gemeinderat ab, ob Beiträge beibehalten oder wieder auf altes Niveau gesetzt werden sollen.	

Aufgaben

#	wer	macht was
1	Andreas	Klären mit H. Neufeld: aus welchen Budget-Topf werden Maßnahmen zur Flurbereinigung bezahlt. Konkret: wo werden 50TEUR für Flurbereinigung Horbachtal abgebucht?
2	Andreas	Klären mit LBM / Firma, die L544 saniert: - Kann Firma das bei der Sanierung anfallende Fräsgut in Schotterwege einbringen? - Falls nicht: Gibt es eine andere Firma, die das machten kann?
3	Andreas	ad Maßnahme M1: Dr. Holz fragen ob wegen Versiegelung des Wegs eine Strafzahlung droht oder ob Ausweisung von Ausgleichsflächen ausreichend wäre.
4	Andreas	Durchfahrts-Verbot Schilder erneuern, neu aufstellen nach Rücksprache mit Ordnungsamt. Regel: an jeder Einmündung Beton/asphaltierter Weg zu öffentlicher Straße Schild platzieren.
5	Andreas	Klären: Wer ist für Instandhaltung Rohre und Wege darüber über Abwassergraben südl. B36 bei den Auffahrten der Feldwege zuständig? (S. I5, I6)
6	Andreas	Klären mit H. Holz: Fällt bei Versiegelung eines Schotterwegs (z.B. mit Fräsgut) eine Geld-Strafe an oder reicht es aus, Ausgleichsflächen bereit zu stellen?
7	Philipp, Matthias	2 Fehlende Maßnahmen („Fräsgut einbauen oder schottern“) aus Appenhofen an Volker senden (s. Mail zu diesem Protokoll)

Sitzung zur Festlegung von Instandhaltungsmaßnahmen der Feldwege in BIMA.

Noch Aufgaben

8	Michael, Ralf	4 Fehlende Maßnahmen aus Billigheim ("Schotter ausbessern") an Volker senden (s. Mail zu diesem Protokoll)
9	Felix	ad I4: stimmt die Position des Schotterpakets?
10	Michael	zu M5: soll der Schotter über die ganze Länge ausgebessert werden oder gibt es priorisierte Stellen?
11	Volker	Klären mit SÜW/VG: welche Verpflichtung hat Kreis/VG bezüglich der von Ihnen ausgewiesenen Radwege.
12	Volker	Nachfragen bei Diana: Dokumentieren die Gemeindemitarbeiter Ihre Arbeiten an den Feldwegen?
13	Volker	Dokumentation der Einzelmaßnahmen (Art / Koordinaten / Länge / Breite / Bilder)

Sitzung zur Festlegung von Instandhaltungsmaßnahmen der Feldwege in BIMA.

Tabelle: Festgelegte Maßnahmen

ID	Längen-grad	Breiten-grad	Massnahme	Prio
M1	49.123082	8.0973485	Einbau anfallendes Fräsgut von L544 auf Grasweg ("Breitenweg?")	1
M2	49.123219	8.0889109	Schotter erneuern	
M3	49.1291132	8.0952347	Schotter einbauen oder Überziehen mit Asphalt	
M4	49.1201741	8.0915682	Schotter ausbessern	
M5	49.120467	8.0734702	Schotter erneuern	
M6	49.1231701	8.0898944	Teeren oder Schottern Dreiecke neben Trasse zur Ausfahr auf L544	2
M7	49.117974	8.086032	Teeren oder Schottern Dreiecke neben Trasse zur Ausfahr auf L544	
M8	49.1309632	8.0900875	Kreuzungsbereich neu teeren ("Dreiecke")	3
M9	49.1307245	8.0902377	Löcher neu teeren, Weg ggf. "aufteeren" (höher legen, auch wegen Hochwasserschutz Rosenberg. Zustimmung auch von Felix Lang.	
M10	49.113866	8.0870129	Wasserstau. Versickerungsschacht mit Schotter einbauen. Abstimmung mit Heißer notwendig.	
I1	49.1413283	8.0764189	Übertreeren mit Fräsgut (kein Schotter)	
I2	49.1339253	8.0773275	Einzelne Beton-Platten austauschen bzw. Beton entfernen und Lücke asphaltieren.	3
I3	49.1299096	8.0679401	Wasserstau. Schotterpackungen südlich einbauen oder alternativ Wasserführung auf nördl. Seite (Weinberge) verlegen und Schotterstreifen einbauen.	
I4	49.1218051	8.0686701	Wasserstau. Schotterpaket einbauen.	
I5	49.1291465	8.0576913	Rohre über Graben zu Auffahrt auf B38 gebrochen. Erneuerung Rohre und Weg über Rohre.	1
I6.1	49.130354	8.0621974	Auffahrten zu B38 ausbessern.	2
I6.2	49.1315053	8.067476	Auffahrten zu B38 ausbessern.	2
I7	49.1263792	8.0608234	5m Beton-Platte austauschen	
I8	49.121984	8.0582914	Loch ausbessern - Teeren oder betonieren	4
I9	49.1285196	8.0743617	Schotterweg Holzplatz Volker Rinck ausbessern	
I10	49.1309385	8.0647138	Fräsgut auf vorhandenen Schotterweg aufbringen	
I11	49.1286428	8.0575041	Wasserstau - Schotterpackung	
A3	49.1435858	8.0815592	Schäden in Einfahrt zur "Hohl" ausbessern	
A4	49.1463614	8.0825784	Schäden in Einfahrt zur "Hohl" ausbessern	
A5	49.1440494	8.0819338	Risse in Asphalt ausbessern mit Kalt-Asphalt (ggf. d. Bauhof)	
A6	49.143909	8.0817514	Dränagekanal wächst zu. Betonelemente defekt. Äste und Bewuchs leiten bei Hochwasser das Wasser auf Straße, welches dann in die Anwesen fliest. Ggf. Rohr in Kanal legen und mit Schotter auffülen.	
A7	49.1558084	8.0877678	Schotter oder Fräsgut aufbringen	1
A8	49.150987	8.0997904	Wasserstau - ggf. Schotterpaket in Senke in Wegverlauf einbauen (noch 2 weitere Stellen nördlich)	
A9	49.1431923	8.0877835	Betonplatte austauschen	2